

СОГЛАСОВАНО Директор МУП «Тепло-сервис» И.И. Чанков	УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора ГКУ РХ «Центр для несовершеннолетних» Т.Г.Боргоякова 23.05.2025 г.
---	--



ПЛАН ПОДГОТОВКИ к отопительному периоду 2025-2026 годов

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома	РХ. Аскизский район, с.Кызлас, ул.Курганная, дом 6А
2	Организация, осуществляющая управление (обслуживание) МКД	ГКУ РХ «Центр для несовершеннолетних»
3	Год постройки/ввода в эксплуатацию МКД	1997/2008г.
4	Площадь помещений в МКД, кв.м	Жилых <u>1200м2</u> нежилых 157.4м2
5	Теплоснабжающая организация	МУП Теплосервис
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала МКД	имеется
8	Наличие ОДПУ тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие элеватора/теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металлические
12	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

№ п/п	Показатель	Величина показателя	Результаты анализа прохождения прошлых периодов
1	Продолжительность отопительного периода, дни:		
	2021-2022 гг.	238	-
	2022-2023 гг.	230	-
	2023-2024 гг.	231	-
	2024-2025 гг.	236	-
2	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета):		
	2021-2022 гг.	475	-
	2022-2023 гг.	389	-
	2023-2024 гг.	365	-
	2024-2025 гг.	309	-
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД:		
	2021-2022 гг.	нет	-
	2022-2023 гг.	нет	-
	2023-2024 гг.	нет	-

	2024-2025 гг.	нет	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД:		
	2021-2022 гг.	нет	-
	2022-2023 гг.	нет	-
	2023-2024 гг.	нет	-
	2024-2025 гг.	нет	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период:		
	2021-2022 гг.	нет	-
	2022-2023 гг.	нет	-
	2023-2024 гг.	нет	-
	2024-2025 гг.	нет	-
6	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии:		
	2021-2022 гг.	нет	-
	2022-2023 гг.	нет	-
	2023-2024 гг.	нет	-
	2024-2025 гг.	нет	-
7	Случаи снижения параметров давления теплоносителя:		
	2021-2022 гг.	нет	-
	2022-2023 гг.	нет	-
	2023-2024 гг.	нет	-
	2024-2025 гг.	нет	-
8	Количество обращений/жалоб собственников помещений МКД на снижение качества/параметров услуги отопления:		
	2021-2022 гг.	нет	-
	2022-2023 гг.	нет	-
	2023-2024 гг.	нет	-
	2024-2025 гг.	нет	-
9	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления:		
	2021-2022 гг.	нет	-
	2022-2023 гг.	нет	-
	2023-2024 гг.	нет	-
	2024-2025 гг.	нет	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения
I. Технические мероприятия		
1	Промывка радиаторов.	до 20. 07.2025
2	Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, установка и пломбирование представителем ЕТО дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах,	

	включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения.	
3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных ЕТО.	—
4	Проведение гидравлических испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения с представителями единой теплоснабжающей организации.	—
5	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.	—
6	Осмотр представителем ЕТО объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.	—
7	Проведение сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду.	до 20.07.2025 г.
8	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	проведена
9	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания.	до 20.07.2025 г.
10	Проведение дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения.	-
11	Обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом.	-
12	Подписание совместно с представителем ЕТО акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду.	до 20.07.2025 г.
II. Организационные мероприятия		
13	Сбор и подготовка документов, подтверждающих выполнение требований подготовки к отопительному периоду, для предоставления в комиссию:	до 20.07.2025 г.
13.1	Организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лиц за безопасную	до 20.07.2025 г.

	эксплуатацию тепловых энергоустановок.	
13.2	Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения.	до 20.07.2025 г.
13.3	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении);	до 20.07.2025 г.
13.4	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;	-
13.5	Копии заключенных договоров теплоснабжения;	01.01.2025 г.
13.6	Акты периодической проверки узла учета и акты разграничения балансовой принадлежности.	-
14	Заполнение оценочного листа.	-
15	Предоставление оценочного листа и подтверждающих документов в ...*	-

* в срок, указанный в графике проведения оценки готовности, утвержденном комиссией по оценке обеспечения готовности

4. Перечень мероприятий, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 г.г. (по результатам весеннего осмотра)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План		Срок выполнения
			Объём	Затраты тыс. руб.	
1	Ремонт, реконструкция кровли				
	<i>Текущий:</i>				
	профлист	м ²	-	-	-
	мягкой	м ²	-	-	-
	лотковой	м ²	-	-	-
	<i>итого</i>		-	-	-
2	Ремонт элементов зданий				
	<i>Текущий:</i>				
	замена водосточных труб	м	-	-	-
	остекление окон подъезда	м ²	-	-	-
	смена входных дверей	шт.	-	-	-
	ремонт входных и тамбурных дверей	шт.	-	-	-
	герметизация межпанельных швов	м	-	-	-
	ремонт козырьков входа в подъезды	шт.	-	-	-
	установка решеток на продухи	шт.	-	-	-
	<i>итого</i>				
3	Ремонт и реконструкция инженерных сетей и оборудования				
	<i>Текущий:</i>				
	замена участков розлива и стояков в ж/д:				
	холодное водоснабжение	м	-	-	-

	горячее водоснабжение	м	-	-	-
	отопление	м	-	-	-
	канализация	м	-	-	-
	ревизия и ремонт запорной арматуры:				
	Ду 50 мм	шт.	-	-	-
	Ду 80 мм	шт.	-	-	-
	Ду 100 мм	шт.	-	-	-
	ревизия и ремонт элеваторных узлов	шт.	-	-	-
	замена вентилей	шт.	-	-	-
	смена запорной арматуры	шт.	-	-	-
	установка грязевиков	шт.	-	-	-
	промывка внутридомовой системы отопления	100м3	-	-	-
	замена отопительных приборов	шт	-	-	-
	теплоизоляция трубопровода	м	-	-	-
	итого		-	-	-
4	Ремонт электротехнического оборудования				
	Текущий:				
	ремонт электропроводки	м	-	-	-
	ремонт электрощитов	шт	-	-	-
	ремонт ВРУ	шт	-	-	-
	ремонт наружного освещения	шт	-	-	-
	итого		-	-	-
5	Прочие работы				
	Текущий:				
	ремонт и замена туалетов	шт	-	-	-
	ремонт огневых печей	шт	-	-	-
	ремонт вентиляционных каналов и труб печных	м ²	-	-	-
	ремонт печных труб	шт	-	-	-
	ремонт бетонной отмостки	м ²	-	-	-
	ремонт и монтаж цоколя	м3	-	-	-
	смена нижних венцов	м	-	-	-
	откачка туалетов	шт.	-	-	-
	откачка выгребных ям	шт/м3	-	-	-
	итого		-	-	-
	ВСЕГО:				